

11.10.2012

Teräsrunkoisen kangaskatteisen hallin perustamisen varmistaminen

VETOKOKEEN MITTAUSPÖYTÄKIRJA

Aika 10.10.2012 Kello 14:00
Paikka Turkkirata 10, 33960 Pirkkala
Läsnä

Juha Henttonen Jari Lähteenmäki Mika Kinnunen Pertti Valo Mikko Vähämaa	Tarkastusinsinööri Muotopeite Oy Pääsuunnittelija YIT Rakennus Oy Vastaava mestari
---	---

Asia

Perustusankkuroinnin vetokoe Pirkkalan kunnan Sankilan kylässä sijaitseva 604-418-00001-0523 määräalalle rakennettavan varastohallin tontilla.
 Rakennusluvan lupatunnus 2012-0196.

Mittauksen kulku

Tontille asennetaan rakennuspaikkaa vastaaviin kohtiin 2 kiinnitysankkuria joille suoritetaan vetokoe. Vetokokeessa käytetään murtokuorman nähden vähintään 2-kertaista varmuutta. Laskennallinen maksimi murtokuorma vedolle on 960 N, josta johdettuna esitettiin 2 kN suuruisen vetokokeen läpäisyn edustavan riittävää varmuutta tulokseksi.

Pöytäkirja

Mittauspiste	Aika	Kuorma 2 kN	Max. Kuorma	Hyväksytyt
1	14.07	OK.	10.0 kN	Pertti Valo
2	14.46	OK.	10.0 kN	Pertti Valo


Mittauksen lopputulos

Vaadittu tulos saavutettiin ja ylitettiin mittauskapasiteettiin saakka

Jakelu

Läsnäolijat

Pirkkalassa 11.10.2012



Pertti Valo
 YIT Rakennus Oy